



REPÚBLICA DE CHILE  
AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNO  
Y ANTÁRTICA  
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO  
SECRETARÍA MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 286

REF: SE AUTORIZA DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE PARTIDAS DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE COMUNA SALUDABLE, PUERTO WILLIAMS"

PUERTO WILLIAMS; 22 MAY 2020

VISTOS:

- Las atribuciones que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
- El Decreto Alcaldicio Nº 567, de fecha 07/12/2016 que designa como Alcalde a don Jaime Fernández Alarcón;
- El Decreto Alcaldicio Nº 01, de fecha 02/01/2018, que nombra como Secretario Municipal Suplente a don Luciano Saavedra Pérez;
- El Decreto Alcaldicio Nº 873, de fecha 31/12/2019, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2020;
- Decreto Alcaldicio Nº 608, de fecha 04/09/2019 que adjudica al proveedor DIENTES DE NAVARINO SPA, POR LA SUMA DE \$ 73.071.200; LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO SEDE COMUNA SALUDABLE, PUERTO WILLIAMS";
- El Contrato de Ejecución de obra, suscrito con fecha 17 de septiembre de 2019, entre esta municipalidad y el adjudicatario DIENTES DE NAVARINO SPA;
- Decreto Alcaldicio Nº 653, de fecha 23/09/2019 que aprueba Contrato de Ejecución de obra, suscrito con fecha 17 de septiembre de 2019, entre esta municipalidad y el adjudicatario DIENTES DE NAVARINO SPA;

CONSIDERANDO:

- El Informe de la Comisión Evaluadora, de fecha 03/09/2019 de las ofertas de la Propuesta Pública Nº 3704-48-LP19 "MEJORAMIENTO SEDE COMUNA SALUDABLE, PUERTO WILLIAMS";
- El Acuerdo Nº 88 del Honorable Concejo Municipal aprobado en Sesión Ordinaria Nº 12 de fecha 16 de septiembre del año 2019;
- El Certificado Nº 227 de fecha 17/09/2019, emitido por el Secretario Municipal suplente que certifica el acuerdo Nº 88 adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria Nº 12 de fecha 17/09/2019;
- El Acta de Entrega de Terreno de fecha 30/09/2019, firmado entre Directora de Secplan y el contratista DIENTES DE NAVARINO SPA;
- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales Nº 8845993 del contratista DIENTES DE NAVARINO SPA;
- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Nº 255437 del contratista DIENTES DE NAVARINO SPA;
- Permiso de Edificación Nº 06, de fecha 16/03/2020 de la Dirección de Obras por la obra nueva "MEJORAMIENTO SEDE COMUNA SALUDABLE, PUERTO WILLIAMS";
- Carta del Contratista DIENTES DE NAVARINO SPA, de fecha 25/02/2020, en la cual informa del término del Proyecto "MEJORAMIENTO SEDE COMUNA SALUDABLE, PUERTO WILLIAMS";
- Certificado ITO, de fecha 02/03/2020, de la Directora de Obras(s) de la obra "MEJORAMIENTO SEDE COMUNA SALUDABLE, PUERTO WILLIAMS";
- Recepción Provisoria con Observaciones, de fecha 11/03/2020 de la obra "MEJORAMIENTO SEDE COMUNA SALUDABLE, PUERTO WILLIAMS";
- Acta Recepción Provisoria de la obra "MEJORAMIENTO SEDE COMUNA SALUDABLE, PUERTO WILLIAMS", de fecha 07/04/2020;
- El Memorándum Nº 46, de fecha 19/05/2020 de la Dirección de Obras Municipales a Alcaldía;
- El Memorándum Nº 350, de fecha 22/05/2020 de Alcaldía a Secretaría Municipal.

DECRETO

1º **AUTORIZÁSE**, por este acto, la disminución y aumento de las partidas de la Obra FRIL 2019 de la Licitación pública Nº 3704-48-LP19 denominada "MEJORAMIENTO SEDE COMUNA SALUDABLE, PUERTO WILLIAMS"; que ejecutó el contratista DIENTES DE NAVARINO SPA, RUT: 76.868.211-9.

AUMENTO DE PARTIDAS DE OBRA			
PARTIDAS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
Estructura de cubierta	30	\$ 30.000	\$ 900.000
Nivelado especial frontón falso	3	\$ 75.000	\$ 225.000
Tabique de acceso veterinaria	6	\$ 33.000	\$ 207.900
Tabique sala cirugía	4	\$ 33.000	\$ 138.600
Tabique de acceso principal	8	\$ 33.000	\$ 273.900
Tabique consulta veterinaria	8	\$ 33.000	\$ 277.200
Cielo oficina de veterinaria	24	\$ 33.000	\$ 792.000
Cielo podología	6	\$ 25.000	\$ 150.000
Cielo sala hospitalización	9	\$ 25.000	\$ 212.500
Cielo acceso	6	\$ 25.000	\$ 157.500
Alero	25	\$ 25.000	\$ 625.000
Instalación eléctrica tablero	9	\$ 10.000	\$ 90.000
Restauración hall acceso tabiques	7	\$ 33.000	\$ 231.000
Restauración hall acceso cielo	3	\$ 25.000	\$ 70.000
Restauración hall acceso estructura techo	11	\$ 30.000	\$ 319.400
TOTAL GENERAL			\$ 4.670.000

DISMINUCIÓN DE PARTIDAS DE OBRA			
PARTIDAS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
Estufa pellet con kit de caños	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
Mesa de operación	1	\$ 700.000	\$ 700.000
Lámpara de pabellón	1	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000
Adocreto	80	\$ 6.000	\$ 480.000
Piso lavable	44	\$ 10.000	\$ 440.000
Base inoxidable puertas	13	\$ 50.000	\$ 650.000
TOTAL GENERAL			\$ 4.670.000

De acuerdo a los VISTOS Y CONSIDERANDO.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



**LUCIANO SAAVEDRA PÉREZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE**

JFA / LSP / POG / lsp

**Distribución:**

1. Don José Soto Passek. Dientes de Navarino SPA
2. Alcaldía
3. Secretaría Municipal
4. Dirección de Control;
5. Secretaría Comunal de Planificación
6. Dirección de Obras
7. Archivo Oficina de Partes.



**JAIME FERNÁNDEZ ALARCÓN**  
**ALCALDE**